



DECRETO EXENTO N°: **614**

**APRUEBA PRIMER AUMENTO DE PLAZO**  
**"ABASTO DE AGUA POTABLE SECTOR ALASKA"**

ERCILLA, 04 JUL. 2014

**VISTOS:**


- 1.- Ley N° 19.886 "Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios y su Reglamento".
- 2.- Decreto Alcaldicio N° 1053 de fecha 20 de Diciembre del 2013, que aprueba contrato de la Obra: **"ABASTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD SECTOR ALASKA"**, al Contratista Sr. **Constructora JCO y CIA Ltda.**
- 4.- Solicitud de Aumento de Plazo de fecha 23 de Junio de 2014, del Contratista Sr. Constructora JCO y CIA Ltda, por motivos que señala.
- 5.- Resolución N° 1600 de Contraloría General de la república, sobre Exención del Trámite de Toma de Razón.
- 6.- Las facultades que me confiere el texto refundido de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

**DECRETO:**

- 1.- **APRUEBASE**, el primer aumento de Plazo de sesenta días corridos para la ejecución de la Obra: **"ABASTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD SECTOR ALASKA"**, contados desde la fecha de Término Inicial, 27 de Junio de 2014.
- 2.- El Nuevo Plazo de Término de la Obra, será el día 27 de Agosto de 2014.-

**Anótese, Publíquese, Comuníquese y Archívese.**

  
**FREDDY AVELLO PEREZ**  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

  
**JOSE VILUGRON MARTINEZ**  
ALCALDE DE LA COMUNA

JVM/FAP/RDM /csv.

**Distribución:**

- Unidad Regional SUBDERE
- Secretaria Municipal
- Contratista
- Carpeta de Proyecto

- *Le de Transparencia* ✓  
- *Depo. de obras*